Huissense Zeeg.
(I1).

Bijlage 2 : Restpunten lijst SAT

Nr.	Item	Datum verholpen	Akkoord directie
	groep 395F1		
1	Voeding van Rioolgemaal Bergerden		
*	Rechtstreeks op HS 100S1		
	monteren.		
	alles moet spanningsvrij		
	kunnen worden gemaakt.		Ard Poll. dd 7-10-16
2	Tag-nummers op vegabolen.	16-9-16	
	+ hoog ophangen.		
3	vereffening RVS buizen.	16-9-16	
4	as-built maken tekening pakket		
	bijv. Kabel W4	16-9-16	
	incl. foto's as-built		
	bijvoegen. (besturingskast).		
6	storing overspanningsbeveiliging		
	wordt niet gemeld op display??	16-9-16	
6	opl: melding is vertraagd en		
	meld netspanning storing.		
*	Hoofdschakelaar 100F1 installatie		
	I1 spanningsloos.	J. Heren	
	Hoofdschakelaar 100S1 installatie		
	I2 spanningsloos		
	is akkoord zoals nu geïnstalleerd.		